


Κατατέθηκε από τον Κ. Ταραχά
9/3/2026



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος 15351, Παλλήνη
Τηλέφωνο: 213 200 5312, 5330
email: dtechnikonanatl@patt.gov.gr

Παλλήνη,



ΕΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
090b27b34f26d253f0bfbf7
ΑΠ: 178306
Υπογραφή: 10/02/20 14:46
Διανομή: 10/02/26 14:50

ΠΡΟΣ: Γρ. Ανταπεριφερειάρχη Αν. Αττικής

ΚΟΙΝ.: Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγ/σμου Π.Α.

ΘΕΜΑ: Η υπ' αρ. 495/2026 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της από 3-2-2026 ερώτησης του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Βλάχου Γεώργιου σχετικά με τα έργα στα ρέματα του Δήμου Ωρωπού, σας ενημερώνουμε ότι στην Υπηρεσία μας εκπονούνται οι κάτωθι μελέτες:

Α. «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (**ΡΕΜΑ ΡΕΒΥΘΙΑΣ – ΡΕΜΑ ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΥ**)

Β. «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ **ΚΑΚΟΡΕΜΑ** ΧΚΙ ΚΑΛΑΜΟΥ Δ. ΩΡΩΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Γ. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **ΑΣΩΠΟΥ** ΠΟΤΑΜΟΥ»

Δ. «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΕΧΡΙ Ρ2 Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Σε ό,τι αφορά στην πορεία των ανωτέρω μελετών μέχρι και σήμερα, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Α1. «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» - ΡΕΜΑ ΡΕΒΥΘΙΑΣ:

Η Μελέτη Οριοθέτησης- Διευθέτησης του Ρέματος Ρεβυθιάς περιλαμβάνει την Τοπογραφική Μελέτη, την Υδραυλική Μελέτη (Προμελέτη και Οριστική) των Έργων Διευθέτησης, την Μελέτη Οριοθέτησης και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων Διευθέτησης του Ρέματος Ρεβυθιάς.

Αναλυτικά το Ιστορικό εκπόνησης της ανωτέρω Μελέτης έως τώρα έχει ως εξής:

- Στις 23/12/2019 υπογράφεται η Σύμβαση εκπόνησης της Μελέτης.
- Στις 27/09/2022 εκδίδεται η ΑΕΠΟ για το ρέμα Ρεβυθιάς (Α.Π. 104848)
- Στις 9-5-2023 με την Απόφαση υπ' αριθμ. 1055/2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίνεται η Οριστική Μελέτη Έργων του Ρέματος Ρεβυθιάς
- Στις 05/09/2023 παραλαμβάνουμε το 1^ο Έγγραφο με παρατηρήσεις από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το Ρέμα Ρεβυθιάς (Α.Π. 69679) και στις 11/10/2024, και ενώ συλλέγονται και αναλύονται όλα τα απαιτούμενα κατά την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. στοιχεία για την εκπόνηση της 1^{ης} Αναθεώρησης της Μελέτης Οριοθέτησης, παραλαμβάνουμε το 2^ο Έγγραφο παρατηρήσεων από ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. (Α.Π. 71265) με συμπληρωματικές παρατηρήσεις.
- Στις 4/12/2024 υποβάλλεται η 1^η Αναθεώρηση της Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος Ρεβυθιάς, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα παραπάνω έγγραφα της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Στις 14/07/2025 παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία μας το 3^ο Έγγραφο με Παρατηρήσεις ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το Ρέμα Ρεβυθιάς (Α.Π. 42238), όπου ζητούνται επιπλέον:
 - Διευκρινήσεις για την πηγή χορήγησης του Αιγιαλού και παραλίας
 - Διευκρινήσεις – αλλαγές στις γραμμές οριοθέτησης σε κάποια σημεία

- Υποδείξεις ξανά για διεύρυνση των οριογραμμών του ρέματος σε κάποιες θέσεις για διάφορους λόγους με παράθεση στοιχείων από παλαιότερες ορθοεικόνες και χάρτη ΓΥΣ
 - Στοιχεία νομιμότητας κατασκευών που αλλοίωσαν την φυσική κοίτη
 - Στοιχεία για το πώς προέκυψαν μαιανδρισμοί του ρέματος ιστορικά
 - Να επικαιροποιηθεί η μελέτη με σχετική φωτοερμηνεία, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης των ιστορικών φυσικών όχθων
 - Επεξηγήσεις ξανά για την αναγκαιότητα γέφυρας και έργων για την εκβολή του ρέματος στην θάλασσα
 - Να εξεταστούν κάποιες ασυμφωνίες κυρίως στο πλάτος ζώνης πλημμύρας στην υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος μεταξύ των διατομών και της οριζοντιογραφίας.
- Στις 5/02/2026 υποβάλλεται η 2^η Αναθεώρηση της Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος Ρεβυθιάς, «ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ του 3^{ου} Έγγραφου ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η 2^η Αναθεώρηση απαιτείσε σημαντικό χρόνο για τις τροποποιήσεις της Μελέτης Οριοθέτησης διότι περιλάμβανε επιπλέον τοπογραφικές αποτυπώσεις εκτός του συμβατικού αντικειμένου, φωτοερμηνεία και γεωαναφορά ορθοεικόνων προηγούμενων ετών, επανεξέταση και τροποποίηση σημαντικών τμημάτων των οριοθετήσεων, επανασχεδίαση των οριζοντιογραφιών και διατομών με βάση τις τροποποιημένες γραμμές οριοθέτησης και προσθήκες στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

Με βάση τα παραπάνω οι καθυστερήσεις της μελέτης οφείλονται κυρίως στην καθυστέρηση έκδοσης της ΑΕΠΟ, στις τροποποιήσεις της μελέτης με βάση τα 3 έγγραφα παρατηρήσεων της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατά δεύτερο λόγο στην ανάγκη μελέτης συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων (εκτός του συμβατικού αντικειμένου). Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι εκπόνησης της μελέτης από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα ήταν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Α2. «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» - ΡΕΜΑ ΧΙΛΙΟΠΟΤΑΜΟΥ:

Η Μελέτη Οριοθέτησης- Διευθέτησης του Ρέματος Χιλιόποταμου περιλαμβάνει την Τοπογραφική Μελέτη, την Υδραυλική Μελέτη (Προμελέτη και Οριστική) των Έργων Διευθέτησης, την Μελέτη Οριοθέτησης και την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων Διευθέτησης του Ρέματος Χιλιόποταμου.

Αναλυτικά το Ιστορικό εκπόνησης της ανωτέρω Μελέτης έως τώρα έχει ως εξής:

- Στις 23/12/2019 υπογράφεται η Σύμβαση εκπόνησης της Μελέτης.
- Στις 23/11/2020 υποβάλλεται η ΜΠΕ του Ρέματος Χιλιόποταμου (Α.Π. 904707)
- Στις 21/09/2022 εκδίδεται η ΑΕΠΟ για το ρέμα Χιλιόποταμος (Α.Π. 104023)
- Στις 9-5-2023 με την Απόφαση υπ' αριθμ. 1055/2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίνεται η Οριστική Μελέτη Έργων του Ρέματος Χιλιόποταμου
- Στις 30/08/2023 παραλαμβάνουμε το 1^ο Έγγραφο με παρατηρήσεις από την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το Ρέμα Χιλιόποταμου (Α.Π. 68352) και στις 11/10/2024, και ενώ συλλέγονται και αναλύονται όλα τα απαιτούμενα κατά την ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. στοιχεία για την εκπόνηση της 1^η Αναθεώρησης της Μελέτης Οριοθέτησης, παραλαμβάνουμε το 2^ο έγγραφο παρατηρήσεων από ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. (Α.Π. 71265) με συμπληρωματικές παρατηρήσεις
- Στις 4/12/2024 υποβάλλεται η 1^η Αναθεώρηση της Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος Χιλιόποταμου, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα παραπάνω έγγραφα της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Στις 23/06/2025 παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία μας το 3^ο Έγγραφο με Παρατηρήσεις ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το Ρέμα Χιλιόποταμου (Α.Π. 37385), όπου ζητούνται επιπλέον:

- Υποδείξεις ξανά για διεύρυνση των οριογραμμών του ρέματος σε κάποιες θέσεις για διάφορους λόγους με παράθεση στοιχείων από παλαιότερες ορθοεικόνες και χάρτη ΓΥΣ
 - Στοιχεία νομιμότητας κατασκευών που αλλοίωσαν την φυσική κοίτη (το οποίο αποτελεί αντικείμενο εκτός σύμβασης)
 - Στοιχεία για το πώς προέκυψαν μαιανδρισμοί του ρέματος ιστορικά
 - Να επικαιροποιηθεί η μελέτη με σχετική φωτοερμηνεία, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης των ιστορικών φυσικών όχθων
 - Επεξηγήσεις ξανά για την αναγκαιότητα γέφυρας και έργων για την εκβολή του ρέματος στην θάλασσα
 - Να εξεταστούν κάποιες ασυμφωνίες κυρίως στο πλάτος ζώνης πλημμύρας στην υφιστάμενη κατάσταση του ρέματος μεταξύ των διατομών και της οριζοντιογραφίας.
- Στις 5/02/2026 υποβάλλεται η 2^η Αναθεώρηση της Μελέτης Οριοθέτησης Ρέματος Χιλιόποταμου, «ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ του 3^{ου} Έγγραφου ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η 2^η Αναθεώρηση απαίτησε σημαντικό χρόνο για τις τροποποιήσεις της Μελέτης Οριοθέτησης διότι περιλάμβανε φωτοερμηνεία και γεωαναφορά ορθοεικόνων προηγούμενων ετών, επανεξέταση και τροποποίηση σημαντικών τμημάτων των οριοθετήσεων, επανασχεδίαση των σχεδίων των οριζοντιογραφιών και των σχεδίων των διατομών με βάση τις τροποποιημένες γραμμές οριοθέτησης και προσθήκες στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.

Με βάση τα παραπάνω οι καθυστερήσεις της μελέτης οφείλονται οι καθυστερήσεις της μελέτης οφείλονται κυρίως στην καθυστέρηση έκδοσης της ΑΕΠΟ, στις τροποποιήσεις της μελέτης με βάση τα 3 έγγραφα παρατηρήσεων της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατά δεύτερο λόγο στην ανάγκη μελέτης συμπληρωματικών αντιπλημμυρικών έργων (εκτός του συμβατικού αντικειμένου). Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι εκπόνησης της μελέτης από το ανάδοχο μελετητικό σχήμα ήταν σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Β. «ΟΡΙΘΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΚΟΡΕΜΑ ΧΚΙ ΚΑΛΑΜΟΥ Δ. ΩΡΩΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

- Η Σύμβαση υπεγράφη 16-11-2021
- Το σύνολο των μελετών έχει υποβληθεί.
- Με το αρ. πρ. 422169/13-05-2022 υποβλήθηκε το σύνολο των μελετών της σύμβασης: η μελέτη οριοθέτησης, τα Τεύχη Δημοπράτησης και τα ΣΑΥ&ΦΑΥ των έργων διευθέτησης και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Η ΑΕΠΟ (έγκριση ΜΠΕ) εκδόθηκε στι 25/04/2024 (ΔΙΠΕΧΩΣ Αποκ. Διοικ. Αττικής 34959/25-04-2024)
- Λαμβάνοντας υπόψη εκδοθείσα ΑΕΠΟ, επανυποβλήθηκε Β' έκδοση στοιχείων της μελέτης οριοθέτησης με το έγγραφο ΔΤΕ/ΠερΑναττ/753935/21-06-2024
- Η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη οριοθέτησης διαβιβάστηκε στην αρμόδια για τον καθορισμό οριογραμμών οριοθέτησης ΔΙΠΕΧΩΣ Αποκ. Διοικ. Αττικής με το ΔΤΕ/ΠερΑναττ/756307/21-06-2024
- Με το υπ. αριθμ. ΔΙΠΕΧΩΣ Αποκ. Διοικ. Αττικής/58325/24-09-2025, στάλθηκαν παρατηρήσεις επί της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Κακόρεμα ΧΚΙ
- Με το αρ. πρ./1374780/07-11-2025 στάλθηκαν απαντήσεις στις ανωτέρω παρατηρήσεις στην ΔΙΠΕΧΩΣ Αποκ. Διοικ. Αττικής

Γ. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά συμπληρωματικά αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Ασωπό από την Χ.Θ. 0+400 έως την Χ.Θ. 2+800. Το συνολικό μήκος της διευθέτησης, δηλαδή τα 2.400m μήκος αφορούν επενδεδυμένη διατομή,

- Η σύμβαση υπογράφηκε στις 22-3-2018

- Με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/45532/3112/26.04.23 Απόφαση εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι (ΑΕΠΟ).
- Με το αρ. πρ. 662428/31-5-2028 έγγραφο του αναδόχου υποβλήθηκε η μελέτη οριοθέτησης
- Με το αρ. πρ. 1565379/18-12-2023 έγγραφο του αναδόχου έγινε επανυποβολή της μελέτης οριοθέτησης
- Με το αρ. πρ. 31197/10-4-2024 έγγραφο του αναδόχου έγινε επανυποβολή της μελέτης οριοθέτησης σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΠΕΧΩ
- Με το αρ.πρ. 17953/21-3-2025 διαβιβάστηκε στο ΥΠΕΝ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής θετική εισήγηση του φακέλου οριοθέτησης

Στις 29-9-2025 εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία από το ΥΠΕΝ με παρατηρήσεις για τη μελέτη οριοθέτησης, σύμφωνα με τις οποίες δεν γίνονται αποδεκτές οι εκτεινόμενες γραμμές πλημμύρας της υφιστάμενης κατάστασης, που εκτείνονται σε εύρος τριών χιλιομέτρων περίπου, σύμφωνα με το ΣΔΚΠ, παρότι είναι εγκεκριμένες από το ίδιο το ΥΠΕΝ και ο ανάδοχος να επανεκπονεί τη μελέτη σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές ενσωματώνοντας και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Δ. «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΕΧΡΙ Ρ2 Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης του κτηματολογικού πίνακα προκειμένου να προχωρήσουμε σε κήρυξη της απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Εσωτερική Διανομή

1. κ. Δ/ντής Τ.Ε.
2. Τ.Υ.Ε.Λ.Ε.
3. Χ. Α.
4. Φ.1.21.1

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Α.Α.**

**ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕ – Α'**